2012

TASK01

Neueinrichtung einer Staatlichen Technikerschule für Fahrzeugtechnik und Elektromobilität an der BS 1 BT.

TASK02

Der neue Raumbedarf der Technikerschule, die energetischen und baulichen Sanierungsbedarfe sowie die Raumstrukturprobleme verweisen auf die Notwendigkeit einer Generalsanierung. Darum führt die Schulleitung Abstimmungsgespräche mit den zuständigen Ämtern. Ergebnis: Es wird um Erstellung eines abstrakten Raumprogramms gebeten.

2013

Die Stadt Bayreuth stellt einen Antrag auf Genehmigung eines abstrakten Raumprogramms bei der Regierung von Oberfranken.

TASK03

Alle Stadtratsfraktionen werden zu einer Führung durch das Schulgebäude eingeladen. Übereinstimmendes Resümee der Stadträte: „Der Sanierungs- und Modernisierungsbedarf ist offensichtlich. Es besteht großer Handlungsbedarf."

TASK04

2014

TASK05

Die Regierung von Oberfranken genehmigt das abstrakte Raumprogramm (Version 1). Unberücksichtigt blieb dabei der Mehrbedarf für die Berufsvorbereitung. Dies führte zu einer Korrektur, die im Nachtrag genehmigt wurde (Version 2).

Auf dieser Basis entwickelten alle Fachabteilungen ein Konzept für eine Generalsanierung.

TASK06

Das Hochbauamt führt angesichts der festgestellten Anforderungen für eine Generalsanierung eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durch. Ergebnis: Dem Stadtrat wird eine abschnittsweise Neubaumaßnahme anstelle einer Generalsanierung empfohlen.

TASK07

Bauausschuss und Stadtrat beschließen den abschnittsweisen Neubau.

Schulpfleger Herr Heinz Hofmann beantragt für den Haushalt 2015 die dafür erforderlichen Planungskosten .

2015

Die umfangreichen Planungen zur Generalsanierung mussten eingestellt und bisherige Ergebnisse wieder verworfen werden. Stattdessen wir die Planung eines Neubaus begonnen.

Für die Neubauplanungen beruft die Schulleitung eine Qualitätsgruppe „Neubau" mit dem Ziel ein, ein „Pflichtenheft" für Architekten zu entwickeln. Im Vordergrund steht die Darstellung der technischen, arbeitsschutz-/arbeitssicherheitsbezogenen und pädagogischen Anforderungen einer modernen Berufsschule.

TASK08

Im Zuge der Arbeit der Qualitätsgruppe Neubau werden Betroffene zu Beteiligten gemacht und mit Werkzeugen des Qualitätsmanagements systematische Befragungen des Gesamtkollegiums durchgeführt (Beispiel: Lehrerbefragung zur Frage „zentrale oder dezentrale Lehrerzimmer?").

TASK09

Das Hochbauamt beauftragt die Fa. LernLandSchaft aus Röckingen für die Moderation von Workshops der Qualitätsgruppe „Neubau". Die Ergebnisse werden von LernLandSchaft mit dem Ziel dokumentiert, ein sog. „pädagogischen Raumfunktionsbuch" zu erstellen.

TASK10

2016

TASK11

Das Hochbauamt legt der Regierung ihre Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vor (02/2016). Antwort der Regierung (09/2016): Ein Neubau ist zu bevorzugen!

TASK12

Um bei den Planungen über den Tellerrand zu blicken und sich Anregungen von neu gebauten Schulen zu holen, besucht die Qualitätsgruppe „Neubau" u.a. die Ausstellungsräume der Fa. LernLandSchaft sowie den gerade vollendeten Neubau der Berufsschule Cham.

STAATLICHE BERUFSSCHULE 1 BAYREUTH
TECHNIKERSCHULE
WISSEN • WOLLEN • KÖNNEN

© Florian Hübner

2017

LernLandschaft legt ein umfassendes pädagogisches Raumfunktionsbuch vor, das den künftigen Architekten und Fachraumplanern als Orientierung dienen soll.

TASK 14

Die Stadt BT leitet ein VGV-Verfahren zur Ermittlung eines geeigneten Neubauentwurfs am derzeitigen Schulstandort ein, der die Anforderungen des Raumfunktionsbuches umsetzt und sich städtebaulich in die Umgebung überzeugend einfügt (08/2017). Das Architekturbüro Sander und Hofrichter (Ludwigshafen) in Kooperation mit H2M Architekten (Kulmbach) erhält am Ende den Zuschlag.

TASK13

2018

TASK15

Mai 2018:

Der konkretisierte Raumbedarf, der durch das abstrakte Raumprogramm nicht abgedeckt ist, wird der Regierung zur Genehmigung vorgelegt. Ergebnis: Raumprogramm Version 3.

TASK16

Die Architekten stellen dem Kollegium der BS I BT die Entwurfsplanung vor (Grundrisse).

TASK17

Die Q-Gruppe „Neubau" trifft sich zu mehreren Workshops, um auf Fragen von Architekten und Feinplanern zur Entwurfsplanung Antworten geben zu können; diese werden stets mit dem Gesamtkollegium abgestimmt . Beispiele:

Wie soll in den einzelnen Fachbereichen die Theorie-Praxis-Verzahnung aussehen? Oder: Wie soll das „Herz der Schule" gestaltet werden?

2019

Die Q-Gruppe „Neubau" befasst sich gezielt mit der Ausstattung der Klassenzimmer und Werkstätten. Hierzu werden mehrere Workshops mit dem Ziel einer Standardisierung (z. B. mediale Ausstattung, Schülerspinde, Garderobenlösungen, ...) durchgeführt.

TASK19

Erweiterung des Planungsteams um weitere Spezialisten durch das Hochbauamt, z.B. für Vermessungsarbeiten, Tragwerksplanung, Gebäudetechnik, Brandschutz, Landschaftsgestaltung ...

TASK18

Der Stadtrat beschließt die Residenzpflicht für den Hausmeister und genehmigt durch den Bauausschuss die Planung und Erstellung eines Hausmeisterhauses auf dem Schulgelände der BS I BT.

TASK20

April 2019:

Die vertieften Planungen verdeutlichen einen höheren Flächenbedarf für Unterrichtszwecke vor allem zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit in den Werkstätten nach den Vorschriften der KUVB und den zuständigen FACH-BGs.

Hinzukommen außerdem erforderliche Differenzierungs-/Inklusionsräume und Marktplätze, um den Anforderungen einer inklusiven Schule zu entsprechen. Daraus folgte ein Antrag auf erneute Korrektur des konkreten Raumprogramms bei der Regierung.

TASK21

Ab Mitte 2019 wird die Fa. MRplangroup aus Donauwörth beauftragt, die Planung der Fachräume in enger Abstimmung mit unseren Fachbetreuern vorzunehmen, um die Funktionalität des Unterrichts zu gewährleisten.

TASK22

Wandabwicklung - TEST-Klassenraum (Raum 101) V1
Fensterseite
Flurseite
4.00 m
3 m
1.00 m
2.00 m
0.75 m
0.87 m
0.75 m
0.87 m
1.7 m
0.5 m
1 m
2 m
3.78 m
1.40 m
3.00 m
2.00 m
1.00 m
0.75 m
0.87 m
0.75 m
0.87 m
(K-Verschlüsse Oberlichtfenster, 90° schwenkbar)
(Fachraum Cisco Netzwerk, Maße: 2.00 m x 2.00 m x 2.00, Wände: 10 mm dick, Boden: 10 mm dick, Decke: 10 mm dick, Fenster: 2 Stück, 1.70 m x 1.70 m)
(Fensterbrüstung: 1.00 m, Fensterbreite: 2.00 m, Fensterhöhe: 1.00

September 2021

Der Stadtrat beschließt mit sehr großer Mehrheit die Umsetzung der Neubauplanungen.

TASK30

Im Laufe des Schuljahres 20/21 wurde durch die betroffenen Berufsfelder (Metall, Maler, Foto und Holztechnik) ein interimsmäßiger Umzug durchgeführt. Die Aufteilung der Fachklassen erfolgte auf die verbliebenen Bestandsräume an der FOS/BOS und der Kaufmännischen Berufsschule (KBS) Bayreuth.

TASK31

Durch die Veröffentlichung der Kostenschätzung auf Grundlage des Planungsentwurfes wurde eine Prüfung auf Einsparungspotenzial veranlasst.

TASK29

2020

2021

2022

TASK28

August. 2020

Antrag einer Stadtratsfraktion auf Planungsstopp.

TASK32

Februar 2022:

Beginn der Vorarbeiten und Baumfällungen an den Außenanlagen. Im Zuge der Nachhaltigkeit wurden Bäume des Schulareals ausgegraben und auf Freiflächen der Stadt Bayreuth verpflanzt.

TASK33

Mai 2022:

Die beauftragte Fa. Dechant (Weismain) beginnt mit den Tiefbauarbeiten am Vorplatz des Schulgeländes.

TASK34

Juni 2022:

Umzug der IT-Abteilung in die Schulcontainer an der Sporthalle Ost.

TASK35

Juli 2022:

Interimsmäßige Anpassung der Elektro- und Heizungstechnik für den laufenden Schulbetrieb an der BS I BT und der FOS/BOS

TASK36

05.August 2022:

Durch die Schlüsselübergabe an die Abbruchfirma Fikenscher (Sparneck) wurde der Startschuss für die Entkernung und anschließendem Abriss des Verwaltungstrakts und des Mittelkreuzes gegeben.

TASK37

September 2022:

Mit dem Rückbau der Parkplatzüberdachungen und des Hausmeisterhauses beginnt die eigentliche Abrissphase.

TASK38

Dezember 2022:

Abriss des Verwaltungsgebäudes und der Aula (Mittelkreuz).

STAATLICHE BERUFSSCHULE 1 BAYREUTH
TECHNIKERSCHULE
WISSEN • WOLLEN • KÖNNEN

© Florian Hübner